

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО «ТЭС СПб»
 Кожунов Е.П.
 03 20 28 г.



План мероприятий
 по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.
 газовой котельной в п. Парголово,
 находящейся в аренде ООО «ТЭС СПб»

№ пп	Наименование работ	Сроки	Ответственный	Примечание
АГК п. Парголово				
1.	Опрессовка тепловых сетей;	май	Захаров Б.В. Макогонов С.Г.	
2.	Промывка тепловых сетей;	июнь	Захаров Б.В. Макогонов С.Г.	
3.	Опрессовка внутренних тепловых сетей;	май	Захаров Б.В. Макогонов С.Г.	
4.	Промывка внутренних тепловых сетей и котлов (при необходимости);	июнь	Захаров Б.В. Макогонов С.Г.	
5.	Проверка срабатывания предохранительных клапанов, настройка по результатам проверки;	июнь	Колокольников А.Л.	
6.	Проверка внутренних поверхностей топок котлов, при необходимости очистка (промывка);	июнь	Колокольников А.Л.	
7.	Проверка дисковых затворов при необходимости прочистка и промывка или замена;	июнь	Колокольников А.Л.	
8.	Проверка обратных клапанов, при необходимости прочистка и промывка или замена;	июнь	Колокольников А.Л.	
9.	Прочистка и промывка механических фильтров тепловой сети (шламоотводителей);	июнь	Колокольников А.Л.	
10.	Ревизия оборудования вент. установок, устранение неисправностей;	до 31 августа	Колокольников А.Л. Гусев А.А.	

№ пп	Наименование работ	Сроки	Ответственный	Примечание
11.	Очистка расходомеров	июнь	Колокольников А.Л.	
12.	Замена воздушных фильтрующих элементов на вент. установках;	до 31 августа	Колокольников А.Л. Гусев А.А.	
13.	Поверка (калибровка) КИП, замена неисправных;	май-август	Гусев А.А.	
14.	Балансировка тепловой сети;	август	Захаров Б.В.	
15.	Подготовка и проверка готовности аварийной топливной системы котельной;	до 31 августа	Колокольников А.Л.	
16.	Проверка содержания тепловых камер, устранение замечаний.	до 31 августа	Захаров Б.В.	
17.	Выпуск шлама из котлов;	июнь	Колокольников А.Л.	
18.	Осмотр дымовых труб (отклонение), измерение сопротивления контура заземления;	май	Колокольников А.Л.	
19.	Испытание водяной системы пожаротушения, перекачка рукавов;	июнь	Колокольников А.Л.	
20.	Проверка работоспособности и настройка автоматических регуляторов котельной;	до 31 августа	Гусев А.А.	
21.	Осмотр здания АГК;	май; сентябрь	Захаров Б.В.	

Технический директор ООО «ТЭС СПб»

Захаров Б.В.